

**Поп туманида 2022 йил 1-мавсумда “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси”
маблағлари ҳисобидан “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали ғолиб
бўлган таклифлар учун йўналтирилган маблағлар юзасидан**

ҲИСОБОТИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сон “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори асосида “Очиқ бюджет” ахборот порталида “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-мавсумида **10 та лойихалар** (шундан, 9 та лойиха қурилиш таъмирлаш билан боғлиқ, 1 та лойихада жихоз сотиб олиш) ғолиб деп топилган ушбу лойихаларга Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари ҳисобидан **8410.0 млн сўм маблағлар** йўналтирилди. Хозирги кунда **Ғолиб** деб топилган лойихаларда қуйдаги ишлар амалга оширилди.

Жумладан:

Поп туман Халқ таълими бўлимига қарашли Поп туман **9-сонли умумтаълим мактабни** сифатли мебеллар ва ақлли доскалар, моддий-техника базасини тўлдириш ишлари учун **690 млн сўм** маблағ ажратилган бўлиб, **684.2 млн сўмлик** маблағлар молиялаштирилиб касса харажатлари ажратилган маблағга нисбатан **100.0 %** ни ташкил қилмоқда.

Поп туман **1-сонли касб хунар мактабини** жорий таъмирлаш ишлари учун **800.0 млн сўм** маблағ ажратилган бўлиб, лот рақами **22110012105987-сонли** бўлган, 21.06.2022 йилдаги **105987-сонли** тендер савдоси якунига кўра таъмирлаш ишларига лойиқ деб топилган **“Чуст Сардор Омад” МЧЖ** билан, 24.06.2022 йилдаги № 1-сонли шартнома рақами орқали таъмирлаш ишлари учун **761.5 млн сўмлик** шартнома расмийлаштирилиб, **761.5 млн сўмлик** маблағлар молиялаштирилиб қурилиш ва таъмирлаш ишлари **100.0 %** га бажарилди.

Поп туман **67-сонли ИДУМ** биносини иссиқлик тизимини мукаммал таъмирлаш-лот рақами **22110012105077-сонли** бўлган, 06.07.2022 йилдаги **115077-сонли** тендер савдоси якунига кўра таъмирлаш ишларига лойиқ деб топилган **“IDEAL NAM CITY” МЧЖ** билан, 08.07.2022 йилдаги № 67-сонли шартнома рақами орқали таъмирлаш ишлари учун **620.6 млн сўмлик** шартнома расмийлаштирилиб, **590.6 млн сўмлик** маблағлар молиялаштирилиб қурилиш ва таъмирлаш ишлари **95.2 %** га бажарилди.

Поп туман **2-сонли Болалар ва ўсмирлар спорт мактабининг** биноларини таъмирлаш, дарвоза ва темир панжаралар билан ўраш, қоровулхонани таъмирлаш, моддий-техник базасини мустахкамлаш ва спорт жихозлари билан таъминлаш учун **1000.0 млн сўм** маблағ ажратилган бўлиб, **987.6 млн сўмлик** спорт анжомлари ва ва лойиха-сметалири ҳамда қурилиш-таъмирлаш ишларига шартномалар тузилиб, **831.5 млн сўм** маблағ молиялаштирилиб, ишлар **84.2 %** га бажарилди.

Поп туман Поп тумани **71-сонли умумтаълим мактабини** чегара худудидини темир панжаралар билан беркитиш, мактаб ховлисини асфальт қилиш, замонавий спорт зал ва фаоллар зали қуриш. ишлари учун **950.0 млн сўм** маблағ ажратилган бўлиб, лот рақами **22110012104961-сонли** бўлган, 21.06.2022 йилдаги **104961-сонли** тендер савдоси якунига кўра таъмирлаш ишларига лойиқ деб топилган **“LIDER QURILISH DIZAYN” МЧЖ билан**, 27.06.2022 йилдаги № 1/71-сонли шартнома рақами орқали таъмирлаш ишлари учун **818.9 млн сўмлик** шартнома расмийлаштирилиб, **818.9 млн сўмлик** маблағлар молиялаштирилиб қурилиш ва таъмирлаш ишлари **100.0 %** га бажарилди.

Поп туман **1-сонли Болалар ва ўсмирлар спорт мактабининг** моддий-техник базасини мустахкамлаш ва спорт жихозлари билан таъминлаш, филиал биноларини таъмирлаш билан боғлиқ харажатлар учун **1000,0 млн сўм** маблағ ажратилган бўлиб, **514.1 млн сўм сўмлик** спорт анжомларига шартномалар тузилиб, **514.1 млн сўм** маблағ молиялаштирилди. Бундан ташқари мактабнинг 1-филиалини таъмирлаш харажатлари учун **479.8 млн сўм** маблағ ажратилган бўлиб, лот рақами **22110012109006-сонли** бўлган, 30.06.2022 йилдаги **104961-сонли** тендер савдоси якунига кўра таъмирлаш ишларига лойиқ деб топилган **“Zamondosh stroy” ХК билан**, 30.06.2022 йилдаги № 2-сонли шартнома рақами орқали таъмирлаш ишлари учун **993.9 млн сўмлик** шартнома расмийлаштирилиб, **993.9 млн сўмлик** маблағлар молиялаштирилди. Мактабни моддий-техникасини мустахкамлаш, қурилиш ва таъмирлаш ишлари **100.0 %** га бажарилди.

Поп туман **34-сонли умумтаълим мактабини** эски қозонхонасини таъмирлаб фаоллар залига айлантириш ишлари учун **650.0 млн сўм** маблағ ажратилган бўлиб, лот рақами **22110012104897-сонли** бўлган, 21.06.2022 йилдаги **104897-сонли** тендер савдоси якунига кўра таъмирлаш ишларига лойиқ деб топилган **“Беш бургут” МЧЖ билан**, 27.06.2022 йилдаги № 6-сонли шартнома рақами орқали таъмирлаш ишлари учун **643.5 млн сўмлик** шартнома расмийлаштирилиб, **643.5 млн сўмлик** маблағлар молиялаштирилиб қурилиш ва таъмирлаш ишлари **100.0 %** га бажарилди.

Поп туман **10-сонли ИДУМ** нинг хона ва биноларини жорий таъмирлаш, иссиқлик тизимини яхшилаш, моддий техник базасини такомиллаштириш ишлари учун **1080.0 млн сўм** маблағ ажратилган бўлиб, лот рақами **2211001209223-сонли** бўлган, 02.06.2022 йилдаги **92232-сонли** тендер савдоси якунига кўра таъмирлаш ишларига лойиқ деб топилган **“ALI-UMAR BULDER” МЧЖ билан**, 07.06.2022 йилдаги № 04-сонли шартнома рақами орқали таъмирлаш ишлари учун **1071.9 млн сўмлик** шартнома расмийлаштирилиб, **1071.9 млн сўмлик** маблағлар молиялаштирилиб қурилиш ва таъмирлаш ишлари **100.0 %** га бажарилди.

Поп туман **23-сонли умумтаълим мактабини** филиал биносини мукаммал таъмирлаш ишлари учун **700.0 млн сўм** маблағ ажратилган бўлиб, лот рақами **22110012094901-сонли** бўлган, 08.06.2022 йилдаги **94901-сонли** тендер савдоси якунига кўра таъмирлаш ишларига лойиқ деб топилган **“ALI-UMAR BULDER” МЧЖ билан**, 13.06.2022 йилдаги № 23-сонли шартнома рақами орқали таъмирлаш ишлари учун **695.9 млн сўмлик** шартнома расмийлаштирилиб,

695.9 млн сўмлик маблағлар молиялаштирилиб қурилиш ва таъмирлаш ишлари **100.0 %** га бажарилди.

Поп туман **16-сонли ДИМИ** ни ўқув биноларини эшик ва дераза ромларини янгилаш ва 10 очколи хожатхонани таъмирлаш ишлари учун **650.0** млн сўм маблағ ажратилган бўлиб, лот рақами **22110012095945**-сонли бўлган, 07.06.2022 йилдаги **95945**-сонли тендер савдоси якунига қўра таъмирлаш ишларига лойиқ деб топилган **“BESH BURGUT” МЧЖ** билан, 09.06.2022 йилдаги № 5-сонли шартнома рақами орқали таъмирлаш ишлари учун **634.5** млн сўмлик шартнома расмийлаштирилиб, **634.5** млн сўмлик маблағлар молиялаштирилиб қурилиш ва таъмирлаш ишлари **100.0 %** га бажарилди.